

**Акт №267 от «06» августа 2021 г.  
о подключении социально значимого объекта № 267  
к сети передачи данных по государственному контракту  
от «12» августа 2019 г. № 0173100007519000096\_144316**

Мы, нижеподписавшиеся, от ПАО «МТС» (далее – Исполнитель), в лице инженера, Филиала ПАО "МТС" в г. Тамбов Жданова Александра Евгеньевича,

*(Должность, фамилия, имя, отчество)*

действующего (-ей) на основании доверенности № 13/2021 от 13.04.2021 г., с одной стороны, и от Старохмелевского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новоникольской средней общеобразовательной школы,

*(Наименование социально-значимого объекта)*

расположенного (-ой) по адресу Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старое Хмелевое, ул. Белаховой, 78,

*(Субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом)*

(далее – Получатель), в лице Директора МБОУ Новоникольской СОШ Чернышовой Ларисы Борисовны,

*(Должность, фамилия, имя, отчество)*

действующего (-ей) на основании Устава,  
с другой стороны,

по результатам испытаний (приложение) составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к сети передачи данных соответствует условиям государственного контракта от «12» августа 2019 г. № 0173100007519000096\_144316.

Социально значимый объект подключен к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» «06» августа 2021 г.

Дата начала оказания услуг по передаче данных «01» октября 2021 г.

Дополнительная информация (претензии): \_\_\_\_\_

Приложение: Протокол проведения испытаний услуги по подключению к сети передачи данных социально значимого объекта № 267, на 3 л.

Исполнитель

Инженер, Филиал ПАО "МТС" в г.  
Тамбов

*(Должность)*

А.Е. Жданов  
*(И.О. Фамилия)*



*(Подпись)*  
М.П.

Получатель

Директор МБОУ Новоникольской  
СОШ

*(Должность)*

Л.Б. Чернышова  
*(И.О. Фамилия)*



*(Подпись)*  
М.П.

## Приложение

к Акту №267 от «06» августа 2021 г.  
о подключении социально значимого объекта №267  
к сети передачи данных по государственному контракту  
от «12» августа 2019 г. №0173100007519000096\_144316

### Протокол проведения испытаний услуги по подключению к сети передачи данных социально значимого объекта № 267

Испытательная комиссия, назначенная приказом ПАО «МТС»  
*(Наименование Исполнителя)*

от 19.07.2021 г. №Ц 11/00060п в составе:

1. От Исполнителя, в лице инженера филиала ПАО «МТС» в г. Тамбов Жданова  
Александра Евгеньевича

*(Должность, фамилия, имя, отчество)*

2. От Получателя, в лице Директора МБОУ Новоникольской СОШ Чернышовой  
Ларисы Борисовны

*(Должность, фамилия, имя, отчество)*

3. Представитель органа государственной власти субъекта Российской Федерации  
или представитель органа местного самоуправления Методист МКУ ИМЦ  
Мичуринского района Петрова Дарья Геннадьевна.

*(Должность, фамилия, имя, отчество)*

4. Представитель начальник отдела контроля и надзора в сфере связи (ОКНС)  
Минеев Эдуард Александрович

*(Должность, фамилия, имя, отчество)*

5. Представитель

*(Должность, фамилия, имя, отчество)*

Провела испытания Услуги по подключению социально значимого объекта  
к сети передачи данных в соответствии с требованиями  
государственного контракта от «12» августа 2019 г.  
№0173100007519000096\_144316

1. Объект испытаний: Старохмелевской филиал муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Новоникольской средней общеобразовательной  
школы

*(Указывается СЗО согласно Приложению № 5, ППП СЗО к Государственному контракту)*

#### 2. Состав узла доступа\*

Наименование оборудования	Модель	Кол-во	Примечание
Шкаф телекоммуникационный*	Шкаф настенный 12U серия WM (620x600x800),	1	-

	собранный, серый, Netko		
Коммутатор доступа*	Ethernet-switch Eltex MES2324R	1	-
Резервный автономный источник питания	ИБП Импульс Фристайл 1000 с дополнительным блоком	1	-
Прибор учета потребления электроэнергии	Энергомера СЕ 101	1	-
Крипто маршрутизатор	-	-	Отсутствует
Средства контроля качества Услуги*	-	-	Отсутствует

\* Состав оборудования узла доступа указывается в зависимости от технологии доступа

### 3. Результаты испытаний подключения

Узел доступа обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

Тип подключения (от коммутатора до узла доступа)	План		Факт	
	ВОЛС		ВОЛС	
Количество СЗО, подключаемых к узлу доступа в Планах 2019-2021 г.г.	1		1	
Количество портов оборудования (п.4.2.4. ТЗ)	В соответствии с ТЗ		Факт	
	6		24	
Порт № (указывается в случае организации одного узла доступа для нескольких СЗО/п. 3 ТЗ)				
<b>Абонентский интерфейс</b>				
Скорость подключения (Мбит/с)	По направлению к Пользователю		По направлению от Пользователя (для ВОЛС)	
	План	Факт	План	Факт
	50	51	50	50,9
Время задержки IP-пакетов (мс) В поле ввода фактического времени задержки пакетов вносится значение двухсторонней задержки, выдаваемое тестовой программой	В соответствии с ТЗ не более		Факт	
	-		Двухсторонняя	2
	15		Односторонняя	1

Показатель односторонней задержки на хоп для спутникового канала (мс)	В соответствии с ТЗ не более	Факт
Вариация времени задержки IP-пакетов (мс)	В соответствии с ТЗ не более	Факт
	10	0,109
Потери IP-пакетов (%)	В соответствии с ТЗ не более	Факт
	0.2	0,089
Наличие на объекте автоматизированных (- го) рабочих (-его) мест (-а) (АРМ)	Да	

Вывод: Подключение социально значимого  
объекта к сети передачи данных

*соответствует*

*(соответствует/не соответствует)*

условиям государственного контракта от «12» августа 2019 г.  
№ 0173100007519000096\_144316.

Представитель Получателя  
Директор МБОУ Новоникольской

Представитель Исполнителя  
Инженер, Филиал ПАО "МТС" в г.

СОШ

Тамбов

*(Должность)*

*(Должность)*

Л.Б. Чернышова

А.Е. Жданов

*(Подпись)* *(И.О. Фамилия)*

*(Подпись)* *(И.О. Фамилия)*

М.П.

М.П.

Представитель ОГВ или ОМСУ  
Методист МКУ ИМЦ Мичуринского  
района

Представитель  
Начальник отдела контроля и надзора  
в сфере связи (ОКНС)

*(Должность)*

*(Должность)*

Д.Г. Петрова

Э.А. Минеев

*(Подпись)* *(И.О. Фамилия)*

*(Подпись)* *(И.О. Фамилия)*

М.П.

М.П.

Представитель

*(Должность)*

*(Подпись)* *(И.О. Фамилия)*

М.П.